



CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1016.321-45/2014	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor Aeroporto - Damianópolis GO				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Damianópolis		MUNICÍPIO / UF Damianópolis/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO Setor Aeroporto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Setor Aeroporto				
DATA BASE jul-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Goiânia / GO	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação das Ruas Eduardo Magalhães e Independencia	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	58,78%	41,22%						
			Parcela (R\$)	74.648,36	52.356,61						
			Acumulado (%)	58,78%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	74.648,36	127.004,97						
1.	Pavimentação Urbana no Setor Aeroporto	127.004,97	Parcela (%)	58,78%	41,22%						
			Acumulado (%)	58,78%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	74.648,36	127.004,97						
1.1.	Administração	7.179,97	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.589,99	7.179,97						
1.2.	Serviços Preliminares	10.962,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.962,70							
1.3.	Terraplenagem	10.879,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.879,06							
1.4.	Pavimentação	31.430,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	31.430,85							
1.5.	Meio-Fio e Sarjetas	21.426,00	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.998,20	21.426,00						
1.6.	Calçada	27.875,63	Parcela (%)	10,00%	90,00%						
			Acumulado (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.787,56	27.875,63						
1.7.	Sinalização	17.250,76	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.250,76						

Local

28 de dezembro de 2018

Data

Nome: 
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU 21297/D-DF
 ART/RRT: 1020180221331